



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotone)

Reg. Area n. 115/A del 11/06/2021

**DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 313 del 14.06.2021**

**OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITA' 2020.**

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO in favore della Ditta OMNIA IMPIANTI SRL con sede legale in Via dei Fiori, 28 - 87055 S. Giovanni in Fiore (CS) - P.Iva 02231890787.

**CUP: F83G20000360001; CIG: 85162610E7**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO CHE** con Decreto Sindacale n. 8 del 2021, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 al Sottoscritto Ing. Giuseppe Marino;

**CHE** l'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi destinati a:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali - direzione centrale della finanza locale del 30 Gennaio 2020 recante "Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024";

**ATTESO** che la misura del contributo assegnato al Comune di Ciro' Marina (Kr) è pari ad € 90.000,00 come riportato del predetto decreto;

**VISTA** la Deliberazione Della Giunta Comunale n° 129 del 12.11.2020 con la quale si è proceduto all'approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VENEZIA E VILLETTE COMUNALI IN VIA MONTAGNELLA E VIA CAPO ALICE – ANNUALITA' 2020 redatto dal tecnico incaricato l'Ing. Quintino

Ferrara con Studio Tecnico a Cirò Marina in Via Boccaccio n. 92 - P.IVA 00888950797, dell'importo complessivo pari ad € 90.000,00 di cui € 64.552,335 per lavori, € 1.291,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 24.156,62 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 572 del 16/11/2020 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la procedura per l'affidamento dei lavori mediante MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) per l'intervento di "**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VENEZIA E VILLETTE COMUNALI IN VIA MONTAGNELLA E VIA CAPO ALICE – ANNUALITA' 2020**", stabilendo di procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base d'asta pari ad € 64.552,335 oltre Iva ed oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.291,05;

**VISTO** che con determinazione n.572 del 16.11.2020 è stata approvata la procedura nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. di apposita Trattativa con affidamento diretta n° 1499069 con n.1 operatori economico specializzato nella Categoria OG10, iscritto nelle White List Provinciali (Legge 6 novembre 2012, n. 190 G.U. del 13 novembre 2012, n. 265) abilitato al MePA e più precisamente a:

DITTA N° 01  
OMNIA IMPIANTI SRL  
Via dei Fiori, 28 - 87055 S. Giovanni in Fiore (CS)

- con criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta di ribasso sull'importo a base d'asta dei lavori;

**PRESO ATTO** che in data 16.11.2020 si è provveduto all'apertura della offerta sul MEPA;

**CHE** in data 16.11.2020 si è tenuta la seduta conclusiva e definitiva per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto, di cui verbale di gara agli atti;

**CHE** nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. si è proceduto alla formulazione di apposita Trattativa con affidamento diretto N° 1499069 con n.1 operatore economico specializzato nella Categoria OG10, iscritto nelle White List Provinciali (Legge 6 novembre 2012, n. 190 G.U. del 13 novembre 2012, n. 265) abilitato al MePA e più precisamente a:

DITTA N° 01	
OMNIA IMPIANTI SRL	
Via dei Fiori, 28 - 87055 S. Giovanni in Fiore (CS)	
Valore Offerto	euro 45.121,17 oltre IVA al 22,0 %
Ribasso d'asta:	30.101 %
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	euro 1.291,05 oltre IVA al 22,0 %
<b>PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO</b>	<b>€ 46.412,22 (IVA esclusa)</b>

**CONSTATATO CHE**, successivamente all'aggiudicazione definitiva non efficace cui determina n. 573 del 16.11.2020 alla ditta OMNIA SRL Società a Responsabilità Limitata, si è provveduto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate nel documento amministrativo della gara in questione, e che da tale controllo non risultano irregolarità;

**CHE** con determinazione dirigenziale n. 590 del 24/11/2020 è stata disposta, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la formale aggiudicazione dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITA' 2020", a favore OMNIA IMPIANTI SRL, con sede in San Giovanni in Fiore (CS) - Via dei Fiori n. 23, P.Iva 02231890787, per l'importo di € 46.412,22

al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA nella misura di legge;

**CONSIDERATO CHE** in ottemperanza alle vigenti disposizioni di cui alla *Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.* all'aggiudicando appalto è stato assegnato il seguente **CIG: 84583356D9**;

**VISTO** il contratto di appalto del 16/12/2020 stipulato in favore della Ditta OMNIA IMPIANTI SRL con sede legale in Via dei Fiori, 28 - 87055 S. Giovanni in Fiore (CS) - P.Iva 02231890787 dell'importo di € 46.412,22 al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA nella misura di legge;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori datato 19 Novembre 2020;

**PRESO ATTO** del Certificato di Ultimazione Lavori datato 18-12-2020;

**CONSIDERATO CHE** il Progettista e Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Quintino Ferrara, ha presentato con nota del 31/05/2021, assunta al protocollo dell'Ente in data 31/05/2021 al n°11358, tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale dei Lavori unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta il credito complessivo dell'impresa pari € 46.412,22 di cui € 45.121,17 per lavori ed Euro 1.291,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre Iva ai sensi di legge;

**VISTA** la fattura elettronica n. 00/000515 del 09 Giugno 2021 dell'importo complessivo pari ad € 56.622,91 di cui € 46.412,22 per lavori eseguiti e oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta, ed € 10.210,69 per IVA al 22,00%, presentata dalla Ditta OMNIA IMPIANTI SRL con sede legale in Via dei Fiori, 28 - 87055 S. Giovanni in Fiore (CS) - P.Iva 02231890787;

**PRESO ATTO CHE** a seguito di richiesta, tramite la piattaforma INAIL, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico aggiudicatario dei lavori con scadenza per lo stesso a tutto il 15.06.2021;

**VISTO** la richiesta prot. n PR-CSUTG-Ingresso\_0061201\_20210601, ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

**PRESO ATTO CHE** per la verifica attinente e prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973 e ss.mm.ii. (commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 – L.205/202) si demanda all'Ufficio Finanziario di provvedere a tale verifica prima del pagamento del mandato;

**TENUTO CONTO** dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. "split payment";

**CONSIDERATO CHE** il ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto ad accreditare, al Comune di Cirò Marina (Kr), l'anticipazione pari al 50,0% del finanziamento concesso e che pertanto nulla osta al pagamento di un acconto sullo stato finale sottoscritto dall'Impresa Esecutrice dei Lavori e dal Direttore dei Lavori;

**VISTO CHE:**

la spesa per l'esecuzione dei lavori pari ad € 56.622,91, Iva inclusa, tenuto conto dell'esigibilità della spesa, trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 681 del Bilancio anno 2020-2022;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

**VERIFICATO** CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

**VISTO:**

- Il D.Lgvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. n. 207/2010, per la parte in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori di " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALLITA' 2020" redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Quintino Ferrara, da cui risulta un credito dell'impresa pari ad € 46.412,22 di cui € 45.121,17 per lavori ed Euro 1.291,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto del ribasso d'asta, oltre € 10.210,69 per IVA al 22,00 %.
2. Di approvare e confermare, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla direzione dei lavori, nell'intesa che diverrà definitivo, trascorsi due anni dalla data di emissione.
3. Di liquidare sulla fattura elettronica n. 00/000515 del 09 Giugno 2021 emessa dalla Ditta OMNIA IMPIANTI SRL con sede legale in Via dei Fiori, 28 - 87055 S. Giovanni in Fiore (CS) - P.Iva 02231890787 dell'importo complessivo pari ad € 56.622,91 di cui € 46.412,22 per lavori eseguiti e oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta, ed € 10.210,69 per IVA al 22,00%, un acconto pari ad € 45.000,00 di cui € 36.885,25 per lavori eseguiti ed € 8.114,75 per Iva al 22,0% da versare all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dal decreto dell'Economia e Finanze del 23.01.2015.
4. Di dare atto che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico dell'importo pari ad € 90.000,00 iscritto nel bilancio 2020-2022 annualità 2020.
5. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione sul Capitolo n. 681 Cod. 17.01.02.05 del Bilancio 2020-2022, che presenta la necessaria dotazione economico- finanziaria.
  6. Di precisare che il codice **CIG** assunto per la realizzazione dei lavori, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a mezzo collegamento telematico al portale ANAC è **85162610E7**.
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con

la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.

8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
1. Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati;

Cirò Marina li, 11 Giugno 2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Ing. Giuseppe Marino

# Fatturazione elettronica

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01558670780**
- Progressivo di invio: **W2UU3**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **098430819**
- E-mail del trasmittente: **fatturazione-elettronica@fatturapa.com**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02231890787**
- Denominazione: **OMNIA IMPIANTI SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA DEI FIORI, 28**
- CAP: **87055**
- Comune: **SAN GIOVANNI IN FIORE**
- Provincia: **CS**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY 1**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-06-09** (09 Giugno 2021)
- Numero documento: **00/000515**
- Importo totale documento: **56622.91**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea:* 1

- Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VENEZIA E VILLETTE COMUNALI IN VIA MONTAGNELLA E VIA CAPO ALICE ANNUALITA 2020. CUP: F83G20000360001 CIG: 85162610E7.**
- Quantità: **0.00000000**

- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1**
- Quantità: **1.00000000**
- Valore unitario: **46412.22000000**
- Valore totale: **46412.22000000**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: **APPOGGIO BANCARIO: IT92P0706280960000000108635**
- Quantità: **0.00000000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **0.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
  
- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **46412.22**
- Totale imposta: **10210.69**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-06-09** (09 Giugno 2021)
- Importo: **46412.22**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26134847	Data richiesta	15/02/2021	Scadenza validità	15/06/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OMNIA IMPIANTI S.R.L.
Codice fiscale	02231890787
Sede legale	VIA DEI FIORI, 28 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



### VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

**SI APPONE**, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

**Si attesta** l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da Liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
€ 45.000,00					2020-2022	681	2021	

**attesta** l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

**Si verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Cirò Marina, lì 11 Giugno 2021

Il Responsabile Settore III Economico-Finanziario  
**F.to Dr Nicodemo Tavernese**

\*\*\*\*\*

#### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data .....

L'Ufficio Segreteria Generale

\*\*\*\*\*

#### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 14/06/2021 R.A.P. N° 915 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione  
f.to Francesco Valente