



CITTÀ DI CIRÒ MARINA
Provincia di Crotone

AREA TECNICA

COPIA

Reg. Area n . 281/A del 26/11/2021

Determina n. 658 del 26/11/2021

OGGETTO: D.P.C.M. 17 luglio 2020 – Contributo per investimenti in infrastrutture sociali. Progetto per la “Valorizzazione area verde per lo sviluppo sociale e l’inclusione con giochi e arredi ecosostenibili” - CIG: Z77312D81F – CUP: F81B21000700001.
Impresa: Morise Cataldo - P.Iva 03562610794 – Via S. Caterina, Cirò Marina (KR).
Approvazione Stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione acconto.

Cod. Univoco: UF6NBZ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che il comma 311 dell'art.1 della legge n.160 del 2019 dispone che:«Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali,a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020,di cui all'art.1,comma 6,della legge 27 dicembre 2013,n.147,per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
- che il successivo comma 312 dello stesso art.1della legge n.160 del 2019 stabilisce che:«Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e d autonomie locali,da emanare entro il 31 marzo 2020,sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311;la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
- che il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n.36 supplemento n.244 del 2 ottobre 2020),avente ad oggetto: “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro,per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali” assegna al Comune di Cirò Marina il relativo contributo;
- che l'Allegato 2- al sopracitato Decreto indica in € 47.199,63 il contributo assegnato al Comune di Cirò Marina per ciascuno degli anni dal2020al 2023;
- che è stato redatto dal Tecnico Comunale Ing. Giuseppe Marino un progetto denominato “Valorizzazione area verde per lo sviluppo sociale e l'inclusione con giochi e arredi ecosostenibili”, per un importo complessivo di € 47.199,63;
- che tale progetto è stato regolarmente approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 19 del 26.02.2021con il seguente quadro economico;

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€	38 027,56
B) ONERI PER LA SICUREZZA	€	1 140,83
C) IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€	36 886,73
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	9 172,07
D1) Incent. del 2% ai sensi dell'art.102 e 113 del D.Lgs. 50/2016	€	760,55
D2) IVA sui lavori al 22%	€	8 366,06
D3) Imprevisti e Arrotondamenti	€	45,46
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	<u>47 199,63</u>

- che si è proceduto, ai sensi della normativa vigente, all'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma MEPA;
- che è risultata aggiudicataria la ditta Morise Cataldo con un ribasso percentuale offerto del 10,70% sull'importo a base d'asta;
- che pertanto con Determina Dirigenziale n°258 del 19/05/2021 sono stati affidati i lavori alla ditta Morise Cataldo per l'importo netto contrattuale di euro 34.080,68 di cui € 1.140,83 per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;
- che il quadro economico a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa è risultato così rimodulato:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€	34 080,68
B) ONERI PER LA SICUREZZA	€	1 140,83
C) IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€	32 939,85
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	13 118,95
D1) Incent. del 2% ai sensi dell'art.102 e 113 del D.Lgs. 50/2016	€	760,55
D2) IVA sui lavori al 22%	€	7 497,75
D3) Imprevisti e Arrotondamenti	€	4 860,65
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	<u>47 199,63</u>

- che la consegna dei lavori all'Impresa Aggiudicatrice è stata verbalizzata il 07.06.2021;
- che il tempo utile fissato per l'ultimazione dei lavori era pari a 30 giorni, perciò cessanti, dalla data di consegna, il giorno 07.07.2021;
- che in data 02.07.2021 l'impresa ha richiesto una proroga di 60 giorni per difficoltà di approvvigionamento dei materiali connessi con la pandemia in corso;
- che in data 05.07.2021 è stata concessa all'Impresa Appaltatrice una proroga di 35 giorni fissando la nuova data di ultimazione lavori per giorno 11.08.2021;
- che l'11.08.2021 è stata verbalizzata l'ultimazione dei lavori, avvenuta quindi nei termini fissati;
- che in data 30.08.2021 è stato sottoscritto dall'Impresa lo Stato Finale dei lavori con i relativi allegati e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, senza riserva alcuna;
- che in funzione degli importi liquidati e maturati il quadro economico allo stato finale dei lavori risulta:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€	34 080,68
B) ONERI PER LA SICUREZZA	€	1 140,83
C) IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€	32 939,85
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	13 118,95
D1) Incent. del 2% ai sensi dell'art.102 e 113 del D.Lgs. 50/2016	€	760,55
D2) IVA sui lavori al 22%	€	7 497,75
D3) Imprevisti e Arrotondamenti	€	4 860,65
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	<u>47 199,63</u>

con un'economia rispetto all'importo finanziato di € 4.860,65;

Visti:

- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 30.08.2021 dal quale si evince che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice, senza alcun infortunio;
- lo Stato Finale redatto dal Direttore dei lavori dal quale si evince la liquidazione all'Impresa Appaltatrice dell'importo di € 18.080,68 al quale va aggiunta IVA al 22% per € 3.977,75 per un importo complessivo di € 22.058,43;
- la fattura n° 4/PA del 06.09.2021 trasmessa dall'Impresa Appaltatrice, dell'importo di € 18.080,68 oltre IVA al 22% per € 3.977,75 per un importo complessivo di € 22.058,43;
- che la ditta Morise Cataldo, nella Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n°136 del 13.08.10 sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari, per gli estremi identificativi del c/c dedicato ai fini dei pagamenti, ha indicato il codice IBAN allegato alla presente;
- il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
- Il Durc prot. n. 28724428 scadenza 07/12/2021;
- la regolarità tributaria della ditta nota prot. n. 16124 del 23/07/2021;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

Ritenuto

di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Precisato

ai fini e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo Stato Finale dei lavori per l'importo, al netto del ribasso contrattuale, di € 34.080,68;
3. di liquidare, sulla base delle somme trasferite dal Ministero, un acconto di € 2.106,00 compreso Iva € 379,77 sull'importo imponibile residuo indicato nello Stato Finale di € 18.080,68 oltre IVA al 22% per € 3.977,75 alla ditta Morise Cataldo - P.IVA 03562610794- Via S. Caterina, Cirò Marina (KR) con accredito sul c/c dedicato codice IBAN, indicato dalla stessa;
4. di trattenere l'Iva per il principio dello split payment, che sarà versata all'erario direttamente dall'Ente;
5. di dare atto che l'importo da corrispondere alla ditta Morise Cataldo trova copertura sul capitolo 2738 del bilancio corrente esercizio;
6. di prendere atto dell'economia rispetto all'importo finanziato di € 4.860,65;
7. di disporre che il presente Atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line di questo Comune ai sensi dell'Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n°69 e ss.mm.ii.;
8. di inviare copia del presente provvedimento al Settore Programmazione.

Responsabile del Servizio
f.to Ing. Giuseppe Marino

FATTURA ELETTRONICA

Versione

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **315638**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03562610794**
Codice fiscale: **MRSCLD92E01B774S**
Nome: **CATALDO**
Cognome: **MORISE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SANTA CATERINA, SNC**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
Numero di iscrizione: **181795**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **3406147991**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **COMUNE CIRO' MARINA**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA KENNEDY**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-09-06 (06 Settembre 2021)
Numero documento: 4/PA
Importo totale documento: 22058.43
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2021-04-14 (14 Aprile 2021)
Codice Unitario Progetto (CUP): F81B21000700001
Codice Identificativo Gara (CIG): Z77312D81F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Articolo
Valore: LAVORI
Descrizione bene/servizio: SI EMETTE FATTURA A SALDO PER LAVORI ESEGUITI NELLE AREE VERDI PER LO SVILUPPO SOCILE E L'INCLUSIONE CON GIOCHI ED ARREDI ECOSISTENIBILI.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 18080.68000000
Valore totale: 18080.68000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 18080.68
Totale imposta: 3977.75
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2021-09-06 (06 Settembre 2021)
Termini di pagamento (in giorni): 1
Data scadenza pagamento: 2021-09-07 (07 Settembre 2021)
Importo: 18080.68
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
Codice IBAN: IT75Q0306942532100000004880
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 42532

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28724428	Data richiesta	09/08/2021	Scadenza validità	07/12/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MORISE CATALDO
Codice fiscale	MRSCLD92E01B774S
Sede legale	VIA SANTA CATERINA, SNC 88811 CIRO' MARINA (KR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione: D.P.C.M. 17 luglio 2020 – Contributo per investimenti in infrastrutture sociali. Progetto per la “Valorizzazione area verde per lo sviluppo sociale e l'inclusione con giochi e arredi ecosostenibili” - CIG: Z77312D81F – CUP: F81B21000700001.

Impresa: Morise Cataldo - P.Iva 03562610794 – Via S. Caterina, Cirò Marina (KR).

Approvazione Stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione.

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile;

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€. 2.106,00					2021	2738	2021	

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc
-------------	-----------	----------	--------	----------	-----

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 26/11/2021

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 26/11/2021 al n° 1809

L'addetto alla pubblicazione

f.to Francesco Valente