



14

Originale

COMUNE DI CIRO' MARINA  
(Provincia di Crotona)

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 05.07.2017

Reg.Gen. N.

363

Del

05/07/2017

**Oggetto:** Approvazione atti tecnici 1° SAL e relativa Liquidazione. Lavori di messa in sicurezza dell'area portuale mediante la realizzazione dell'ingresso e sistemi di videosorveglianza – PISR legalità e sicurezza in Calabria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Premesso:**

1)-che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii., si è proceduto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'acquisizione del del CUP e CIG appresso elencati:

CUP: F81H16000050006;

CIG: 68049939DD;

2)-che con delibera di G.C. nr. 39 del 28.02.2014, è stato approvato il progetto preliminare relativo all'intervento indicato in oggetto, per l'importo complessivo di €. 277.988,76, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, trasmesso alla Provincia di Crotona con nota prot. n. 3365 del 04.03.2014, in attuazione della delibera di G.R. n° 408/2015, per l'ottenimento del relativo finanziamento di cui al "PISR legalità e sicurezza in Calabria";

3)-che a seguito di quanto sopra la Regione Calabria, Dipartimento Presidenza Settore Affari Generali, in attuazione dei "PISR legalità sicurezza in Calabria di cui al REP n.880 del 12.07.2016", ha finanziato l'opera in argomento per l'importo di €. 278.000,00, giusta convenzione acquisita al protocollo generale del comune al n. 11028 del 29.07.2016;

4)-che con determina n. 323 del 26.09.2016, sono stati affidati i seguenti incarichi professionali:

- Ing. Francesco Campana progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e calcoli strutturali;
- Geom. Leonardo Marinello progettazione sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Geologo Guglielmo Gentile relazione geologica;
- Arch. Giuseppe Scerra collaudatore;
- Arch. Rosaria Mauro direzione artistica;

5)-che con determina n°357 del 14.10.2016, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'Ing. Francesco Campana, relativo all'intervento indicato in oggetto per l'importo complessivo di €. 278.000,00;

6)-che con contratto Rep. n° 02 del 07.06.2017, i lavori in argomento sono stati affidati a seguito di gara con procedura negoziata alla Ditta GA Costruzioni Generali di Gianluca Aloisio in avvalimento con la Ditta Basile Carlo, per l'importo complessivo di €. 192.946,27, di cui Euro 189.547,13, per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,80% ed €.3.399,14 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) più IVA al 10%;

7)-che il progettista D.L., ha presentato gli elaborati contabili relativi al 1° SAL dei lavori in argomento acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 8586 del 09.06.2017, per la relativa liquidazione, che si allega in copia all'originale della presente determinazione;

8)-visto il Decreto n° 6360 del 16.06.2017, emesso dal Dirigente Regionale Dipartimento n°2

Presidenza Settore "Legalità e Sicurezza", con il quale ha erogato a favore di questo comune la somma di €. 83.400,00, quale anticipazione 30% sul predetto finanziamento;

9)-**vista** la fatt. n.2 del 27.06.2017, dell'importo complessivo di €. 84.480,00, emessa dalla ditta GA Costruzioni Generali di Gianluca Aloisio, relativa al 1° SAL dei predetti lavori, che si allega in copia all'originale della presente determina ed alla copia dell'area finanziaria;

10)-**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della suindicata fattura a favore della Ditta GA Costruzioni Generali di Gianluca Aloisio, relativa al 1° SAL dei predetti lavori, che si allega in copia all'originale della presente;

**che** la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria, sul Cap. 2961, bilancio 2016;

**-visto** il DURC On-Line, che si allega in copia all'originale della presente determina ed alla copia dell'area finanziaria, dal quale si evince che la predetta Ditta risulta regolare nei confronti di: I.N.P.S. , I.N.A.I.L. e CNCE;

**-visto** l'attestazione di data 26.06.2017, rilasciata dal responsabile dell'Area Tributi, dal quale risulta che la predetta ditta è in regola con i pagamenti riguardante la fattura TARI per l'anno 2017;

**-Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**-Acquisito** il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria ai sensi dell'art. 151 , comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs N. 267/2000;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

**Visto** il provvedimento sindacale n. 4/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

**Verificato ed attestato** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento che emette il presente provvedimento finale, che si allega in copia all'originale del presente atto;

#### **DETERMINA**

- La premessa narrativa è parte integrante del dispositivo;
- 1) **Di approvare e liquidare** il 1°SAL dei lavori in argomento, a favore della Ditta GA Costruzioni Generali di Gianluca Aloisio, giusta fattura n° 2 del 27.06.2017, dell'importo complessivo di €. 84.480,00, IVA compresa, con accredito a mezzo bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nella predetta fattura e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.2015, la somma di €. 7.680,00, quale IVA sui lavori;
- 2) **Imputare** la spesa di cui sopra, sul Cap. 2961, bilancio 2016;
- 3) **Dare atto** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- 4) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;
- 5) **Dare atto** che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria di emettere il mandato di pagamento in favore della ditta GA Costruzioni Generali di Gianluca Aloisio, giusta fattura n° 2 del 27.06.2017, dell'importo complessivo di €. 84.480,00, IVA compresa, con accredito a mezzo bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nella predetta fattura e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.15, la somma di €. 7.680,00, quale IVA sui lavori;
- 6) **Dato atto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal


responsabile del procedimento che emette il presente provvedimento finale, che si allega in copia all'originale del presente atto;

**7) Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;


**8) Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati:

Cirò Marina li 05.07.2017

Il RUP  
Arch. Marco Patanisi



Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Cataldo Fuscaldo





**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS, L. N° 241/90, INTRODOTTTO DALL'ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE 07/11/2012, N. 190, ALLEGATO ALLA DETERMINA N° 130 DEL 05.07.2017**

Il sottoscritto Geom. Cataldo Fuscaldo dipendente del Comune di Cirò Marina in qualità di **RESPONSABILE AREA TECNICA**, assegnato al Servizio **TECNICO** a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ;  
Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

**DICHIARA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.**

In fede

Data 05.07.2017

Firma  
Geom. Cataldo Fuscaldo

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: ITPCCGRG76S22D122E  
Progressivo di invio: 94559  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02278540790  
Codice fiscale: LSAGLC80S17C726Q  
Nome: GIANLUCA  
Cognome: ALOISIO  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA TOGLIATTI  
CAP: 88811  
Comune: CIRO' MARINA  
Provincia: KR  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00314310798  
Codice Fiscale: 00314310798  
Denominazione: COMUNE DI CIRO' MARINA

### Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA KENNEDY  
CAP: 88811  
Comune: CIRO' MARINA  
Provincia: KR  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-06-27 (27 Giugno 2017)  
Numero documento: 2  
Importo totale documento: 84480.00  
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **02**  
Data contratto: **2017-06-27** (27 Giugno 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F81H16000050006**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **68049939DD**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: **Articolo**  
Valore: **01**  
Descrizione bene/servizio: **Messa in sicurezza dell'area portuale mediante la realizzazione dell'ingresso e sistemi di videosorveglianza . PISR " Legalita' e Sicurezza in Calabria"**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **01**  
Valore unitario: **76800.00000000**  
Valore totale: **76800.00000000**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **76800.00**  
Totale imposta: **7680.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-06-27** (27 Giugno 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2017-07-27** (27 Luglio 2017)  
Importo: **76800.00**  
Istituto finanziario: **UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.**  
Codice IBAN: **[REDACTED]**  
Codice ABI: **03111**  
Codice CAB: **42530**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturaoa.gov.it](http://www.fatturaoa.gov.it)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7941999	Data richiesta	15/06/2017	Scadenza validità	13/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALOISIO GIANLUCA
Codice fiscale	LSAGLC80S17C726Q
Sede legale	VIA SOTTO ALICE, SNC 88811 CIRO' MARINA (KR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**Comune di Cirò Marina**  
Provincia di Crotone

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 08/06/2017**

**OGGETTO:** Messa in sicurezza dell'area portuale mediante la realizzazione dell'ingresso e sistemi di videosorveglianza. PISR "Legalità e Sicurezza in Calabria"

**COMMITTENTE:** Amm. Comunale di Cirò Marina

**IMPRESA:** G.A. Costruzioni Generali

Contratto in fase di registrazione

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	199'104,13
Data Consegna:	18/05/2017	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	3'399,14
Giorni Utili per Ultimazione:	60	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	16/07/2017	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Incidenza manodopera	20,29 %
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00



Num.O TARIFICA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicina ... posito provvisorio: eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare.			
	SOMMANO mq	444,50	16,06	7'138,67
2	Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo anche bituminoso e sottofondi, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l' ... i di risulta fino ad una distanza di m 50 ed il trasporto e scarica controllata. Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm			
	SOMMANO mq	74,68	20,38	1'521,98
3	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto in discarica controllata dei materiali di risulta: non armato			
	SOMMANO mc	62,30	222,48	13'860,50
4	Scavo a sezione obbligat eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo di trasporto. scavo fino a 2 m.			
	SOMMANO mc	319,26	10,50	3'352,23
5	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m <sup>2</sup>			
	SOMMANO mc	80,79	95,76	7'736,45
6	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (...), cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm <sup>2</sup>			
	SOMMANO mc	46,34	118,55	5'493,61
7	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (...), cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm <sup>2</sup>			
	SOMMANO mc	18,89	129,01	2'437,00
8	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature			
	SOMMANO kg	7'260,57	2,07	15'029,38
9	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione			
	SOMMANO mq	182,93	34,29	6'272,67
10	Casseri per muri curvi - Realizzazione sagoma in EPS alta densità 25 kg/mc sagomato con curve e pendenze come da progetti. Casseri curvi.			
	SOMMANO mc	57,00	201,68	11'495,76
11	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato all'impiego richiesto, compresi lo spand ... trasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a mano.			
	SOMMANO mc	80,94	20,12	1'628,51
12	Fornitura e posa in opera di cordoli di travertino per aiuole o gradoni o marciapiede; segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli spigoli ... te. Il cordonale dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Misure cm 15 x 25 x 100.			
	SOMMANO m	76,40	30,50	2'330,20
13	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... e per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.			
	SOMMANO mc	40,63	34,93	1'419,21
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			79'716,17
	RIBASSO del 4,8% da considerare su euro			79'716,17
	<b>A R I P O R T A R E</b>			79'716,17





# Comune di Cirò Marina

## Provincia di Crotone

**OGGETTO:** Messa in sicurezza dell'area portuale mediante la realizzazione dell'ingresso e sistemi di videosorveglianza. PISR "Legalità e Sicurezza in Calabria"

**COMITENTE:** Amm. Comunale di Cirò Marina

**IMPRESA:** G.A. Costruzioni Generali

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 76'800,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in fase di registrazione con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	77'250,72
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	77'250,72
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	386,25
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	386,25
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	76'800,00
per I.V.A. al 10%	7'680,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	84'480,00

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 43 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 76'800,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro settantaseimilaottocento/00).

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

92582886

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Francesco CAMPANA



Il Responsabile del  
Procedimento  
Arch. Mario Patanisi



Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 130 del 05.07.2017, avente per oggetto: Approvazione atti tecnici 1° SAL e relativa liquidazione. Lavori di messa in sicurezza dell'area portuale mediante la realizzazione dell'ingresso e sistemi di videosorveglianza – PISR legalità e sicurezza in Calabria.

#### PARERE DI REGOLARIA' TECNICA

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-  
Addì 05.07.2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Cataldo Fuscaldo

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

> Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo d'Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n.
€ 84.480,00	9	1	5	2	2016	2961	2016	Det. 357/2016

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.
Messa in sicurezza area portuale	278.000,00	1471	4	3	10

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Data 05.07.2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott. Rag. Favreese Nicodemo

#### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 05/7/17, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale

#### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 05-07-2017, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione