



COMUNE DI CIRO' MARINA
Provincia di Crotone

Area Tecnica n. 47 del 02/05/2018

pubbl. trasp. SI x NO

DETERMINAZIONE N. 136 del 08.05.2018

Oggetto: : Lavori ristrutturazione e creazione lotti da destinare a cappelle funerarie nell'area cimiteriale
Del comune di Cirò Marina. Approvazione atti finali, liquidazione SF e competenze tecniche.

II RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso:

- Il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZBA1E46003

che con Delibera G.C. n. 10 del 24-01-2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ristrutturazione e creazione di lotti da destinare a cappelle funerarie nell'area cimiteriale, nonché la realizzazione di loculi comunali, redatto dall'UTC, per un importo complessivo di € 50.000,00 suddivisi in € 38.413,94 per lavori (di cui 36.703,94 per lavori ed € 1.710,00 per oneri della sicurezza) ed € 11.588,06 per somme a disposizione;

che la spesa è finanziata con fondi di bilancio derivanti dai versamenti per la concessione dei lotti cimiteriali e trova imputazione per la parte residua di spesa sul capitolo n. 2290, mentre per la parte entrate sul cap. n. 930 del bilancio corrente esercizio 2018;

che con determina n. 438 del 01/12/2016 è stato dato incarico all'arch. Maria Mazzone della progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di che trattasi;

-**che** il tecnico incaricato ha provveduto a redigere il progetto definitivo-esecutivo di che trattasi, approvato con delibera di G.C. n. 10 del 24/01/2017;

-**che** i lavori sono stati affidati con determina n. 202 del 18/04/2017 all'impresa V.F.M. costruzioni srls con sede legale in via B. Croce n. 36, per un importo contrattuale, pari a euro 38.413,94, di cui € 36.703,94 per lavori ed € 1.710,00 per oneri per la sicurezza oltre Iva;

-**che** il relativo contratto è stato sottoscritto in data 18/04/2017;

che i lavori sono stati consegnati il giorno 19.04.2017, come da verbale in pari data;

che nel corso dei lavori è sorta la necessità di redigere una perizia di variante tecnica per l'esigenza di una diversa ubicazione planimetrica dei lotti da destinare a cappelle cimiteriali, per un accorpamento dei nuovi lotti nella zona di ingresso del cimitero, e per limitare le variazioni all'impianto della sistemazione a verde esistente, approvata con delibera n. 23 del 27-02-2018, per un importo netto lavori di € 38.402,92 di cui € 36.692,92 per lavori ed € 1.710,00 per oneri per la sicurezza e per somme a disposizione € 11.597,08;

che pertanto i lavori sono stati sospesi in data 16/08/2017 per redazione e approvazione variante tecnica.

che i lavori sono stati ultimati il 12-03-2018, come da verbale in pari data, in tempo utile;

che con determina n. 382 del 26/06/2017 è stato approvato il 1 SAL dei lavori;

che la Direzione Lavori ha presentato la relazione sul conto finale, lo Stato Finale dei Lavori unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione dei LAVORI, da cui si evince il credito dell'impresa di € 16.995,47 oltre Iva al 10% pari a € 1699,54 per complessivi € 18.695,01;

Vista la fattura presentata dall'impresa V.F.M. costruzioni srls n. 1/PA del 19/03/2018 di € 18.695,02, di cui € 16.995,47 per lavori ed € 1.699,55 per Iva al 10%, relativa allo Stato Finale dei lavori in oggetto;

Vista la ricevuta presentata dall'arch. Maria Mazzone n. 1 del 22/03/2018 di € 2.188,52 esente Iva;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

Verificato ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento e/o dal responsabile Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto
- applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del DLgs. n. 50/2016;
- il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

D E T E R M I N A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determina;

1) - Di approvare il Conto Finale, lo Stato Finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di ristrutturazione e creazione lotti da destinare a cappelle funerarie nell'area cimiteriale del comune di Cirò Marina, depositati agli atti dell'UTC, da cui risulta l'importo dei lavori eseguiti pari a quelli autorizzati di € 38.402,92 oltre Iva;

2) – di liquidare a favore:

-dell'impresa V.F.M. costruzioni srls la somma di € 18.695,01 giusta fattura n. 1/PA del 19/03/2018 meglio specificata in premessa;

-dell'arch. Maria Mazzone la somma di € 2.188,52 giusta ricevuta n. 1/2018 specificata in premessa;

-dell'UTC geom. Cataldo Aciri la somma di € 384,27 per collaborazione al RUP art. 113 d.lgs. 50/2016;

3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

4) Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

6) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati.

Il Resp. Area Tecnica
f.to Ing. G. Marino

RIPEPILOGO CONTO FINALE

Quadro economico di progetto

IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 36.703,94
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.710,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DA APPALTARE	€ 38.413,94
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA SUI LAVORI 10%	€ 3.841,39
SPESE TECNICHE	€ 5.500,00
CNPIAIA 4%	€ 220,00
IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE	€ 1.258,40
INCENTIVI RUP 2%	€ 768,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.588,06
SOMMA COMPLESSIVA	€ 50.000,00

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 36.692,92
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.710,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DA APPALTARE	€ 38.402,92
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA SUI LAVORI 10%	€ 3.840,29
SPESE TECNICHE (compreso CNPIAIA al 4%)	€ 6.988,52
INCENTIVI RUP 2%	€ 768,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.597,08
SOMMA COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO	€ 50.000,00

Il RUP

fto: Ing. G. Marino



COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotone)

Allegato alla determina del Responsabile Area Tecnica n. _____ del _____, ad oggetto: Lavori ristrutturazione e creazione lotti da destinare a cappelle funerarie nell'area cimiteriale del comune di Ciro' Marina. Approvazione atti finali, liquidazione SF e competenze tecniche.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile;

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. L'apposito capitolo è stato inserito nel redigendo bilancio stabilmente riequilibrato.-

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno:

Importo liquidato	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registr. Imp. n°
€ 21.267,80	4	4	1	99	2017	2290	2018	

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.
		930			

Data

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
dr. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data ...08.05.2018..., ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale
fto (Silvana Bruni)

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 08/05/2018 al N° 352 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).- L'addetto alla pubblicazione

f.to (Francesco Valente)